

# **Odstranění zázemí k dopravnímu hřišti, k.ú. Kvítkovice u Otrokovice**

## **D. Dokumentace objektů**

**vypracoval:**

Fürma s.r.o., IČ: 065 47 800  
Halenkovice 757, 763 63 Halenkovice  
Prosinec 2018

paré č.:

## 1. Technická zpráva

### Přípravné práce:

Bude provedena kontrola (popř. doplnění) oplocení bezpečnostního prostoru kolem bouraného objektu. Zajistí se prostor nebo dopravní prostředky pro uložení vybouraných materiálů. Provede se odpojení všech vnitřních instalací.

### Hlavní bourací práce:

V objektu budou vyvěšena okenní a dveřní křídla, demontovány nášlapné vrstvy podlah a odmontovány zařizovací předměty a koncové prvky instalací (baterie, zásuvky, vypínače, světla apod.). Bourací práce budou provedeny strojně postupným rozebíráním. Objekt bude odstraněn postupně bez použití trhavin, prostředky malé mechanizace (popř. ručně), postupným rozebráním svisle odshora dolů, počínaje střešní krytinou, se současným a průběžným tříděním a odděleným ukládáním vybouraných hmot a součástí stavby a s kropením sutě. Nosné konstrukce budou vždy vybourány až po odstranění konstrukcí nesených. Poškozené nosné konstrukce, pokud budou použity jako součást pracovní plochy, budou vždy zajištěny podepřením. Bourací práce budou provedeny do úrovně 0,20 m pod úroveň okolního upraveného terénu, včetně základových konstrukcí a zbytků podkladních vrstev pod podlahami. Podzemní prostory a prohlubně budou po odstranění stropu zasypány inertní stavební sutí. Nezávadné dřevo, pokud bude v průběhu bouracích prací získáno, bude uloženo v chráněném prostředí. Dřevo, napadené biotickou korozí, bude pořezáno na palivo. Vybourané kovové součásti objektů budou odvezeny do kovošrotu. Nebezpečné odpady budou skladovány odděleně od ostatních odpadů a odvezeny na povolenou skládku nebezpečných odpadů, nebo zneškodněny specializovanou firmou. Ostatní stavební suť bude odvezena na povolenou skládku. Způsob nakládání s odpady a nebezpečnými látkami je stanoven v v bodě B.5.h). Souhrnné technické zprávy. Po dokončení bouracích prací budou zasypány všechny prohlubně a uvolněná plocha po odstranění stavby bude vyrovnána do úrovně okolního upraveného terénu s obnovením přirozeného odtoku srážkové vody.

### Ochrana přípojek:

Před zahájením demoličních prací vyzve zhotovitel na základě stanoviska daného správce sítě k součinnosti a stanovení podmínek provádění. Veškeré přípojky inženýrských sítí budou zachovány pro novou výstavbu víceúčelového objektu zázemí dopravního hřiště, proto musí být měřicí místa s hlavními uzávěry jednotlivých přípojek po celou dobu dostatečně chráněna před poškozením pomocnými ochrannými konstrukcemi.